

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

Adószám: 15725527-2-04

Képviselőtében: Toldi Balázs polgármester,

Telefon: +36 66 581235

Fax: +36 66 283288

E-mail: fejlesztes@gyomaendrod.hu

Bankszámlaszáma: 53200125-11062402

Projekt alszámla száma: 53200125-11102883

mint Megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő

valamint

Cégnév: **Bereczki és Társa Bt.**

Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 3.

Cégjegyzékszám: 04-06-005113

Adószám: 20875099-2-04

Telefonszám: +36 30 257 99 50

Fax: +36 66 386 605

e-mail: balazsjanos2@gmail.com

Bankszámla száma: 10402245-50526784-82671007

Képviselőtében: Balázs János ügyvezető,

mint Vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó,

(a továbbiakban együttesen: Felek)

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

1. Előzmények

- 1.1. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) Megrendelő a Kbt. 115. § alapján nemzeti eljárási rendbe tartozó, hirdetmény közzététele nélküli, a nyílt eljárás szabályait alkalmazó közbeszerzési eljárást folytatott le „**Gyomaendrőd endrődi városrész központjának rehabilitációja a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 azonosítószámú projektben**” tárgyban.
- 1.2. Vállalkozó a benyújtott ajánlatával, mint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlattal az eljárás nyertese lett, amely alapján a Felek 2018. április 25. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek egymással.
- 1.3. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés 2.1. és 2.2. pontjaiban foglaltak értelmében a Vállalkozó a szerződésszerű teljesítés körében vállalja Gyomaendrőd endrődi városrész központjának rehabilitációját, az Alapszerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Dokumentumainak Műszaki Leírás című fejezetében részletesen meghatározott követelményeknek megfelelően.

2. A szerződésmódosítás oka

Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés 3.2. pontja szerint a szerződés teljesítésének határideje 6 hónap, de legkésőbb 2018. október 31. napja. A közbeszerzés tárgyaként Vállalkozó által vállalt építési munkálatok ezen időpontig nem tudnak befejeződni, tekintettel arra, hogy az 5502 Gyomaendrőd, Hősök tere, 5001 hrsz. teljesítési helyen elhelyezendő eszközök nem tudnak ezen időpontig legyártásra kerülni.

Beszerzendő eszközök:

22 db MMCité Miela (LME151b) kerti támlás pad,
1 db MMCité Woody (LWD110b) kerti pad,
1 db MMCité Woody (LWD110bu) USB csatlakozóval ellátott pad,
1 db MMCité Woody (LWD200b) kerti pad,
8 db MMCité Nanuk (NNK161r) hulladékgyűjtő,
22 db MMCité Edgetyre (STE210) kerékpártámasz,
4 db MMCité Arbottura (ART370) faveremrács,
3 db mmcite Lotlimit (SL600) korlát,

- 2.1. Felek rögzítik, hogy az mmcité3 Kft. (mely gazdasági társaság kültéri eszközök gyártását végzi) jelezte Vállalkozó részére, hogy a gyár túlterheltsége miatt nem tudja véghatáridőre legyártani a határidőben megrendelt eszközöket. Vállalkozó ezen tényt 2018. október 3. napján jelezte Megrendelő felé.
- 2.2. Tekintettel arra, hogy az Alapszerződés 3.2. pontja szerinti határidő nem tartható, az Alapszerződés 3.2. pontjának módosítása szükséges.

3. Módosító rendelkezés

- 3.1. Felek a jelen szerződésmódosítás 2. pontjában rögzítettekre figyelemmel kijelentik, hogy az Alapszerződés 3.2. pontjában foglaltak módosításra kerülnek az alábbiak szerint: az Alapszerződés 3.2. pontja szerint a szerződés teljesítésének határideje legkésőbb 2018. december 10. napja.
- 3.2. Felek a jelen szerződésmódosítás 2. pontjában rögzítettekre figyelemmel kijelentik, hogy az Alapszerződés 3.2. pontjában foglaltak módosításra kerülnek az alábbiak szerint: az Alapszerződés 3.2. pontjában rögzített teljesítési határidő módosul a Vállalkozói kérelemben rögzítettek szerint.

4. A szerződésmódosítás minősítése

- 4.1. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti konjunktív feltételek együttesen teljesülnek jelen szerződésmódosítás esetében.
- 4.2. A Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) alpontja esetében új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a szerződés, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. Tekintettel arra, hogy a 2014-2020-as programozási időszakban megvalósuló, 2018 nyarán és őszén induló rehabilitációs fejlesztésekhez kapcsolódó megrendelések miatt a piacon lévő

gyártók és forgalmazók túlterheltté váltak. A Vállalkozó előzetesen egyeztetett a gyártóval a megrendelt termékek gyártási és szállítási határidejére vonatkozóan, valamint megrendelésekor olyan határidőt határoztak meg (2018.10.18.), mely időpontra a Vállalkozó a termékek elhelyezéséhez szükséges előzetes kivitelezési feladatokkal elkészül, illetve a termékek megérkezését követően azokat a Vállalkozási szerződésében vállalt befejezési határidőig telepíteni tudja. A határidő meghatározásánál a Vállalkozó figyelembe vette a gyártó által meghatározott gyártási és szállítási időt, illetve azt, hogy a termékek korábbi leszállításához nem rendelkezik elegendő tárolókapacitással, így olyan időpont került rögzítésre a megrendeléskor, mely után a kivitelező Vállalkozó haladéktalanul el tudja helyezni a termékeket a megvalósítási helyszínen. Mindezekre tekintettel Vállalkozó határidőben megrendelte a közbeszerzés tárgyában szereplő eszközök legyártását, azonban a gyártó (mmcité3 Kft., 2030 Érd, Bajcsy-Zs. u. 151.) jelezte, hogy nem tud határidőben teljesíteni. Vállalkozó ezen tényre a tudomásra jutást követően haladéktalanul jelezte Megrendelőnek, aki ezen tényeket kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre. Erre tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) alpontja szerinti kellő gondosság melletti előre nem láthatóság kitétele megvalósul.

- 4.3. A Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) alpontja esetében új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a szerződés, tekintettel arra, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. Jelen módosítás kapcsán a szerződés kitételei nem változnak, csupán a szerződés teljesítésének határideje módosul 2018. október 31. napjáról 2018. december 10. napjára, amely nem kapcsolódik az általános jelleghez. Erre tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) alpontja szerint jelen módosítás következtében a szerződés általános jellege nem változik.
- 4.4. A Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) alpontja szerint új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a szerződés, tekintettel arra, hogy az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését. Jelen módosítás nem jár a szerződéses ellenérték változásával, ennek megfelelően a Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) alpontja szerint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
- 4.5. A fenti indokolások alapján a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti konjunktív feltételek együttesen teljesülnek.

5. Záró rendelkezések

- 5.1. Felek kijelentik, hogy a jelen módosító szerződés rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
- 5.2. Felek egyezően kijelentik, hogy az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen módosító szerződés 4 eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illet.

Gyomaendrőd, 2018. október 26.


Megrendelő
Pénzügyi ellenjegyző:
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

Gyomaendrőd, 2018. október 26.

BERECZKI és TÁRSA BT.
Cégszám: 04-06-005113
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 3.
..... Adószám: 20875099-2-04 (1)
Bsz.: 11998707-04609405
Vállalkozó

Jogi ellenjegyző:
Dr. Uhrin Anna jegyző